

แผนงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอลำลูกกา จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นางทินถึงลาดยาง หมู่ที่ ๑ บ้านสำโรง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นางทินถึงลาดยาง หมู่ที่ ๑ บ้าน สำโรง ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ตร.ม. พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๗๗,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นายประมวลถึงประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านตะโกรี	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นายประมวลถึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านตะโกรี ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๑.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๐๙ ตร.ม. พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๗๖,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-

แผนงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน ผู้ใหญ่ไทรงังถึงป่าช้า หมู่ที่ ๘ บ้าน บ้านประทัดบุ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน ผู้ใหญ่ไทรงังถึงป่าช้า หมู่ที่ ๘ บ้าน ประทัดบุ ปริมาณงาน ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตร.ม. พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๔,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาง สลิต หมู่ที่ ๕ บ้านกุดลิ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาง สลิต หมู่ที่ ๕ บ้านกุดลิ้น ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตร.ม. พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๙๘,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-

แผนงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กไปป่าช้า หมู่ที่ ๑๑ บ้านเทวีญ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปป่าช้า หมู่ที่ ๑๑ บ้านเทวีญ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ตร.ม. พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๖๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายคอก ควายนายเกษม หมู่ที่ ๓ บ้านตะโกรี	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอก ควายนายเกษม หมู่ที่ ๓ บ้าน ตะโกรี ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๘ ตร.ม. พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๔,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-

แผนงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอลับแล พลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหินคลุกจากนา นายเสี้ยมไปนายนายโรจน์ หมู่ที่ ๓ บ้านตะโกรี	ถนนดินพร้อมลงหินคลุกจากนายนาย เสี้ยมไปนายนายโรจน์ หมู่ที่ ๓ บ้าน ตะโกรี ปริมาณงาน ถนนดิน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ลบ.ม. และเกรดปรับเกลี่ยดิน พร้อมลงหิน คลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร และปรับเกรดเกลี่ยหินคลุกให้ เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๔๗,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-

แผนงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	โครงการก่อสร้างถนนดิน และลงหินคลุกจากนายนาย ทองถึงนางนางบัวทอง หมู่ ที่ ๓ บ้านตะโกรี	ถนนดินและลงหินคลุกจากนายนายทอง ถึงนางนางบัวทอง หมู่ที่ ๓ บ้านตะโกรี ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ถนนดิน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. และเกรด ปรับเกลี่ยดิน จุดที่ ๒ ถนนดิน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๐ ลบ.ม. และ เกรดปรับเกลี่ยดิน พร้อมลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ย หินคลุกให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๒๓,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-

แผนงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอลับแล พลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กใน ป่าช้า หมู่ที่ ๑๑ บ้าน เทวัญ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใน ป่าช้า หมู่ที่ ๑๑ บ้านเทวัญ ปริมาณ งาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๘.๘๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๒.๔๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๓๘,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๑๐	โครงการก่อสร้างศาลา ใหม่ทางทิศเหนือ (สาม แยก) หมู่ที่ ๑ บ้าน สำโรง	ศาลาใหม่ทางทิศเหนือ (สามแยก) หมู่ ที่ ๑ บ้านสำโรง ปริมาณงาน ก่อสร้างศาลา กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๕ ตร.ม.	๙๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๑๑	โครงการก่อสร้างหอ กระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้าน สำโรง	หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสำโรง ปริมาณงาน ปรับปรุง ซ่อมแซมหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้ง ชุดอุปกรณ์เสียงตามสาย	๕๗,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-

แผนงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านประทัดบุ	ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านประทัดบุ ปริมาณงาน ก่อสร้าง ห้องน้ำ ศพด.ประทัดบุ พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๑๓	โครงการซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดย วิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคองกรีตเสริม เหล็กสามแยกบ้านโสน - ประทัดบุ หมู่ที่ ๖ บ้านโสน ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคองกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวแอสฟัลท์ติกคองกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๔ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดย วิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคองกรีตเสริม เหล็กสามแยกบ้านโสน - ประทัดบุ หมู่ที่ ๖ บ้านโสน ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคองกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวแอสฟัลท์ติกคองกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๔ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๔๓,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๑๔	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมหอกระจายข่าว ม.๑ - ม.๑๑ หมู่ที่ ๓ บ้านตะโกรี	หอกระจายข่าว ม.๑ - ม.๑๑ หมู่ที่ ๓ บ้านตะโกรี ปริมาณงาน ปรับปรุง ซ่อมแซมหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้ง ชุดอุปกรณ์เสียงตามสาย	๗๕,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-

แผนงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอลำลูกกา จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการปรับปรุงโคม อเนกประสงค์ อบต.สำโรง หมู่ที่ ๙ บ้านพนาวัน	โคมอเนกประสงค์ อบต.สำโรง หมู่ที่ ๙ บ้านพนาวัน ปริมาณงาน ต่อเติม กันสาดด้านและหน้าด้านข้าง พร้อม ทาสีพื้นอีพ็อกซ์ พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๒๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยลงหินคลุกบ้านนาง ละเอียดถึงนายนายเสร์จ หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่	ถนนดินโดยลงหินคลุกบ้านนาง ละเอียดถึงนายนายเสร์จ หมู่ที่ ๗ บ้าน ประดู่ ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๓ ลบ.ม. และปรับเกรดเฉลี่ยหินคลุกให้ เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๗๕,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-

แผนงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอลับแล พลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสระน้ำกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสำโรง	ภูมิทัศน์รอบสระน้ำกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสำโรง ปริมาณงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เทลานคอนกรีต กว้าง ๑๖.๕๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตร.ม. และ ติดตั้ง - ม้านั่งหินอ่อน จำนวน ๓ ชุด - ชิงช้า จำนวน ๒ ชุด - ที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด - ไม้กะดก จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๕๕,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-

แผนงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการลงหินคลุกจาก คลองชลประทานถึงนา นางสุม หมู่ที่ ๒ บ้าน สำโรง	หินคลุกจากคลองชลประทานถึงนา นางสุม หมู่ที่ ๒ บ้านสำโรง ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. และเกรดปรับเกลี่ยหินคลุกให้ เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๑๕,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๑๙	โครงการลงหินคลุกจากนา นายเสร็จไปนายนายสนิท หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่	หินคลุกจากนายนายเสร็จไปนายนายสนิท หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่ ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ลบ.ม. และเกรด ปรับเกลี่ยหินคลุกให้เรียบร้อย พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๒๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-

แผนงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐	โครงการลงหินคลุกจาก บ้านตำรวพทไปห้วย ป่าอ่อง หมู่ที่ ๑ บ้าน สำโรง	หินคลุกจากบ้านตำรวพทไปห้วย ป่าอ่อง หมู่ที่ ๑ บ้านสำโรง ปริมาณ งาน ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๙ ลบ.ม. และเกรดปรับเกลี่ยหินคลุกให้ เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๗๘,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๒๑	โครงการลงหินคลุกจาก ลาดยางถึงนานางวง หมู่ที่ ๑๐ บ้านไทรงาม	หินคลุกจากลาดยางถึงนานางวง หมู่ที่ ๑๐ บ้านไทรงาม ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม. และเกรดปรับเกลี่ยหินคลุกให้ เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-

แผนงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๒	โครงการลงหินคลุกจาก สามแยกมุมสระไปถึงลาด ยาง ผอ.พรเลิศ หมู่ที่ ๖ บ้านโสน	หินคลุกจากสามแยกมุมสระไปถึง ลาดยาง ผอ.พรเลิศ หมู่ที่ ๖ บ้านโสน ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๘๑ ลบ.ม. และเกรดปรับเกลี่ยหินคลุกให้ เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๗๒,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๒๓	โครงการลงหินคลุกจาก ห้วยระกาไปหนองบัว หมู่ ที่ ๑๑ บ้านเทวัญ	หินคลุกจากห้วยระกาไปหนองบัว หมู่ที่ ๑๑ บ้านเทวัญปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๙๙ ลบ.ม. และเกรดปรับเกลี่ยหินคลุกให้ เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๗,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-

แผนงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๔	โครงการลงหินคลุกถนน หลังคลองห้วยบุรีทั้งสอง ฝั่ง หมู่ที่ ๖ บ้านโสน	หินคลุกถนนหลังคลองห้วยบุรีทั้งสอง ฝั่ง หมู่ที่ ๖ บ้านโสน ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ลบ.ม. และเกรดปรับเกลี่ยหินคลุกให้ เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๒๖,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๒๕	โครงการลงหินคลุกไปตาม ทุ่งนา หมู่ที่ ๒ บ้าน สำโรง	หินคลุกไปตามทุ่งนา หมู่ที่ ๒ บ้าน สำโรง ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๙๙ ลบ.ม. และเกรดปรับเกลี่ยหินคลุกให้ เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๘๕,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-

แผนงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๖	โครงการลงหินคลุกไปทาง ทิศใต้ หมู่ที่ ๘ บ้าน ประทัดบุ	ลงหินคลุกไปทางทิศใต้ หมู่ที่ ๘ บ้าน ประทัดบุ ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๑ ลบ.ม. และเกรดปรับเกลี่ยหินคลุกให้ เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๔๕,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๒๗	โครงการลงหินคลุกสายนา นายสงวนไปประตู หมู่ที่ ๔ บ้านเสม็ด	หินคลุกสายนา นายสงวนไปประตู หมู่ที่ ๔ บ้านเสม็ด ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๖๙๙ ลบ.ม. และเกรด ปรับเกลี่ยหินคลุกให้เรียบร้อย พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๗,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-

แผนงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๘	โครงการเสริมดินและ ลงหินคลุกจากนายนายหนู ถึงนายนายแอ หมู่ที่ ๙ บ้านนาวัน	เสริมดินและลงหินคลุกจากนายนายหนู ถึงนายนายแอ หมู่ที่ ๙ บ้านนาวัน ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม. และเกรดปรับเกลี่ยหินคลุกให้ เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-

แผนงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๙	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ประกอบอาชีพและผลิตภัณฑ์ ชุมชน	จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ประกอบอาชีพและผลิตภัณฑ์ ชุมชน จำนวน ๑๑ รุ่น	๒๒๐,๐๐๐	๑๐ มิ.ย. ๖๗ (รุ่นที่๑) ๑๑ มิ.ย. ๖๗ (รุ่นที่๒) ๑๒ มิ.ย. ๖๗ (รุ่นที่๓) ๑๓ มิ.ย. ๖๗ (รุ่นที่๔) ๑๔ มิ.ย. ๖๗ (รุ่นที่๕) ๑๕ มิ.ย. ๖๗ (รุ่นที่๖) ๑๖ มิ.ย. ๖๗ (รุ่นที่๗) ๑๗ มิ.ย. ๖๗ (รุ่นที่๘) ๑๘ มิ.ย. ๖๗ (รุ่นที่๙) ๑๙ มิ.ย. ๖๗ (รุ่นที่๑๐) ๒๐ มิ.ย. ๖๗ (รุ่นที่๑๑)	√	-	-	-

แผนงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๐	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬา	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา	๖๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๓๑	โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงาน สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่น อำเภอลำลูกกา	จัดโครงการจัดขบวนแห่ร่วมงาน สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่น อำเภอลำลูกกา จำนวน ๑ ครั้ง	๑๕๐,๐๐๐	๑๓ เมษายน ๒๕๖๗	-	-	√	๑๔๙,๒๐๐
๓๒	โครงการจัดงานประเพณีและ วันสำคัญทางศาสนา	จัดโครงการจัดงานประเพณีและ วันสำคัญทางศาสนา จำนวน ๑ ครั้ง	๘๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๓๓	โครงการประเพณีลอยกระทง	จัดโครงการประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑ ครั้ง	๑๗๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖	-	-	√	๑๑๓,๑๗๙
๓๔	อุดหนุนโครงการจัดงาน พระราชพิธี และงานรัฐพิธี ต่าง ๆ	ที่ทำการปกครองอำเภอลำลูกกา ชัยได้รับเงินอุดหนุนโครงการ จัดงานพระราชพิธี และงานรัฐ พิธี ต่าง ๆ	๒๕,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๗	-	-	√	๒๕,๐๐๐
๓๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬา จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐๐,๐๐๐	๒๑ ม.ค. ๒๕๖๗	-	-	√	๒๗๖,๓๕๐

แผนงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๗	-	-	√	๕๐,๐๐๐
๓๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	โรงเรียนมีเงินบริหารสถานศึกษา	๓๙๒,๔๙๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	-	√	-	๒๓๑,๓๓๖
๓๘	วัสดุงานงานครัว ๑. อาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด. จำนวน ๕ แห่ง จำนวน ๒๖๐ วัน เป็นเงิน ๒๖๙,๔๕๘ บาท ๒. อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สพฐ. ใน พื้นที่ตำบลสำโรง จำนวน ๕ แห่ง จำนวน ๒๖๐ วัน เป็นเงิน ๑,๗๖๙,๐๕๕ บาท	เด็กได้ดื่มอาหารเสริม (นม)	๒,๐๓๘,๕๑๔	งวดที่ ๑ งวดที่ ๒ งวดที่ ๓	-	√	-	๑๕๕,๙๗๕.๘๒ ๑๒๘,๒๓๖.๖๘ ๑๕๕,๗๓๓.๗๒
๓๙	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๒๐๐ วัน จำนวน ๕ แห่ง	เด็กได้รับประทานอาหารตาม หลักโภชนาการ	๔,๐๓๑,๖๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	-	√	-	๑,๙๗๙,๐๑๐

แผนงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านกุดลิ้น	ศพด.บ้านกุดลิ้น มีเงินบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๓๗,๓๘๐	ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๔๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) จำนวน ๔ แห่ง คือ ศพด.อบต.สำโรง ศพด.บ้านตะโกรี ศพด.รร. บ้านเสม็ด และ ศพด.รร. พุทธบารมี	เด็ก ศพด. จำนวน ๔ แห่ง ได้ รับประทานอาหารกลางวัน ตาม หลักโภชนาการ	๙๙๔,๔๕๕	ไตรมาสที่ ๑ ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗	-	-	√	๒๓๑,๓๓๖ ๒๕๕,๖๔๕
๔๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านกุดลิ้น	เด็ก ศพด.บ้านกุดลิ้น ได้รับประทานอาหารกลางวัน ตามหลักโภชนาการ	๑๐๕,๘๔๐	ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-	√	-	๔๒,๗๖๘
๔๓	อุดหนุนโครงการอุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลสำโรง	อบต.สำโรง อุดหนุนโครงการ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลสำโรง	๒๐,๐๐๐	พ.ค. - มี.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-

แผนงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้บ้านเมืองน่าอยู่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๐๕๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-	√	-	๕,๐๘๐,๙๐๐
๔๕	เบี้ยชีพความพิการ	คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓,๘๗๓,๖๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-	√	-	๑,๗๗๑,๒๐๐
๔๙	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	๑๔๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-	√	-	๕๗,๐๐๐
๕๐	เงินสำรองจ่าย	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ กรณีที่มีสาธารณภัยภายในตำบล สำโรง	๖๖๒,๙๖๙	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๕๑	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	สมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน	๑๐,๐๐๐	พ.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๕๒	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลสำโรง	อบต.สำโรง สมทบเงินกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลสำโรง ให้แก่ กปท. อบต.สำโรง	๑๖๒,๘๔๙	๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗	-	-	√	๑๖๒,๘๔๙

แผนงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้บ้านเมืองน่าอยู่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๓	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	ดำเนินการโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๑ รุ่น	๕๐,๐๐๐	๙ ก.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๕๔	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	ดำเนินการโครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ จำนวน ๒ ครั้ง	๔๐,๐๐๐	ครั้งที่ ๑ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ๔ ม.ค. ๒๕๖๗	-	-	√	๒๗,๑๖๐
				ครั้งที่ ๒ ๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๕๕	โครงการฝึกอบรม พัฒนา และเสริมสร้างสมรรถนะ อปพร.	ดำเนินการโครงการฝึกอบรม พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะ อปพร. จำนวน ๑ รุ่น	๑๐๐,๐๐๐	๑๔ - ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๕๖	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และให้ความช่วยเหลือ ประชาชน	ประชาชนผู้ประสบปัญหาได้รับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและได้รับ ความช่วยเหลือ	๕๕,๘๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-

แผนงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้บ้านเมืองน่าอยู่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๗	อุดหนุนโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อบต.สำโรง อุดหนุนโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๕	-	-	√	๒๐,๐๐๐
๕๘	อุดหนุนโครงการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ลำลูกกา	อบต.สำโรง อุดหนุนโครงการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอลำลูกกา	๕,๐๐๐	๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๕	-	-	√	๕,๐๐๐
๕๙	โครงการจ้างเหมาบริการขน และกำจัดขยะอันตราย	ขนและกำจัดขยะอันตรายตาม หลักวิชาการ	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๖๐	โครงการคัดแยกขยะต้นทาง ขยะเปียก และลดการใช้โฟม	ดำเนินการโครงการคัดแยกขยะ ต้นทาง ขยะเปียก และลดการ ใช้โฟม จำนวน ๑ รุ่น	๕๐,๐๐๐	๒๔ พ.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๖๑	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม. ๑ - ม.๑๑	คณะกรรมการหมู่บ้าน ม. ๑ - ม.๑๑ ได้รับเงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ม. ๑ - ม.๑๑ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-

แผนงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้บ้านเมืองน่าอยู่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๒	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตำบลสำโรง	จัดโครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตำบลสำโรง จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๕ ก.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๖๓	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์	จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๙ ส.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๖๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ จัดทำแผนชุมชนและจัด ประชุมประชาคม	จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ จัดทำแผนชุมชนและจัดประชุม ประชาคม	๒๒,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๖๕	อุดหนุนโครงการเหล่ากาชาด จังหวัดปทุมธานี	สำนักงานกิ่งกาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้รับเงินอุดหนุนโครงการเหล่า กาชาดจังหวัดปทุมธานี	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๖๖	โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	จัดโครงการฝึกอบรมและทัศน ศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน ท้องถิ่น พนักงานจ้าง และผู้นำ ชุมชน จำนวน ๑ รุ่น	๕๐๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-

แผนงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเกษตรกรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๗	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการดำเนินงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	จัดโครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการดำเนินงานหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑ รุ่น	๗๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๖๘	โครงการรักษาดิน รั้งน้ำ รั้งป่า	จัดโครงการรักษาดิน รั้งน้ำ รั้งป่า จำนวน ๑ รุ่น	๔๐,๐๐๐	๖ ส.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๖๙	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี จำนวน ๑ รุ่น	๔๐,๐๐๐	๑๔ ส.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๗๐	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรงพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี สวางควัฒน วรชัตติยราชนารี	จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรงพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวาง ควัฒน วรชัตติยราชนารี จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-

แผนงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ครุภัณฑ์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗๑	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท	๑๒,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๗๒	จัดซื้อชุดทดสอบความ ชั้นเหลวคอนกรีต Slump test	ชุดทดสอบความชั้นเหลวคอนกรีต Slump test จำนวน ๑ ชุด	๘,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๗๓	จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต ทรงกระบอก (เหล็ก ขนาด ๓๐ x ๑๕ ซม. ๓ ลูก) พร้อมเหล็กกระทุ้ง	แบบหล่อคอนกรีตทรงกระบอก (เหล็กขนาด ๓๐ x ๑๕ ซม. ๓ ลูก) พร้อมเหล็กกระทุ้ง จำนวน ๑ ชุด	๘,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๗๔	จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต ทรงกระบอก (เหล็ก ขนาด ๑๕ x ๑๕ ซม. ๓ ลูก) พร้อมเหล็กกระทุ้ง	แบบหล่อคอนกรีตทรงกระบอก (เหล็กขนาด ๑๕ x ๑๕ ซม. ๓ ลูก) พร้อมเหล็กกระทุ้ง จำนวน ๑ ชุด	๕,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๗๕	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๑๐๐	๒๓ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖	-	-	√	๔,๐๙๐
๗๖	จัดซื้อโซฟารับรองแขก	โซฟารับรับรองแขก จำนวน ๑ ชุด	๒๕,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-

แผนงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ครุภัณฑ์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗๗	จัดซื้อโต๊ะทำงานไม้	โต๊ะทำงานไม้ จำนวน ๔ ชุด	๖๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-
๗๘	จัดซื้อจอ Led และ อุปกรณ์	จอ Led และอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	๒๐๓,๓๐๐	๑ - ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๗	-	-	√	๒๐๓,๓๐๐
๗๙	จัดซื้อเวทีสำเร็จรูป	เวทีสำเร็จรูป จำนวน ๑ ชุด	๗๘,๑๑๐	๑๕- ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๖	-	-	√	๗๘,๑๐๓.๕๘
๘๐	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานประมวลผล	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๖ มี.ค. ๒๕๖๗	-	-	√	๒๓,๙๐๐.-
๘๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๑๐๐	๒๘ ก.พ. ๖๗ - ๖ มี.ค. ๖๗	-	-	√	๔,๐๙๐.-
๘๒	จัดซื้อเครื่องฟ้นหมอก ควันสะพายไหล่ที่ใช้ใน งานสาธารณสุข	เครื่องฟ้นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ ในงานสาธารณสุข จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๘๑,๑๐๐ บาท	๑๖๒,๒๐๐	พ.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-

แผนงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ครุภัณฑ์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘๓	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๑,๕๐๐ บาท	๔๓,๐๐๐	๑๖ - ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗	-	-	√	๔๓,๐๐๐
๘๔	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ชุด	๖,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-