

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนางเพ็ญไปบ้าน นายโบาย หมู่ที่ ๑ บ้านลำโรง	๑๐๘,๖๐๐	๑๐๐,๕๐๐	๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	๑๙ ก.ค. ๒๕๖๖	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางเพ็ญไปบ้าน นายโบาย หมู่ที่ ๑ บ้านลำโรง ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร. ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก ประปาไปบ้านน้อย หมู่ที่ ๑๑ บ้านเทวัญ	๕๐๐,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	๑๘ ส.ค. ๒๕๖๖	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากประปาไปบ้านน้อย หมู่ที่ ๑๑ บ้านเทวัญ ปริมาณ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก สำนักสงฆ์บ้านเสม็ดไปทาง ทิศตะวันตก หมู่ที่ ๔ บ้านเสม็ด	๓๐๑,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๖	๒๗ ส.ค. ๒๕๖๖	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสำนักสงฆ์บ้านเสม็ด ไปทางทิศตะวันตก หมู่ที่ ๔ บ้านเสม็ด ปริมาณ งาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านนายอ้วน หมู่ที่ ๕ บ้านกุดลิ้น	๓๐๐,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐	๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอ้วน หมู่ที่ ๕ บ้านกุดลิ้น ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๐๘ ตร.ม. ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
๕	โครงการก่อสร้างถนนดิน จากน่านางต้มถึงคลอง ห้วยระกา หมู่ที่ ๒ บ้านลำโรง	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๑๘ ก.พ. ๒๕๖๖	๑๗ เม.ย. ๒๕๖๖	ถนนดินจากน่านางต้มถึงคลองห้วยระกา หมู่ที่ ๒ บ้านลำโรง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ลบ.ม. และวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ เมตร ๒ จุด จำนวน ๑๒ ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อพร้อมเกรดปรับเกลี่ยดินให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๖	โครงการก่อสร้างธนาคาร น้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ ๓ บ้านตะโกรี	๙๙,๐๐๐	๙๔,๕๐๐	๙ มิ.ย. ๒๕๖๖	๘ ก.ค. ๒๕๖๖	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ ๓ บ้านตะโกรี ปริมาณงาน กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๕ เมตร ลึก ๑ เมตร หรือมีปริมาตรรับน้ำ ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลบ.ม.

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๗	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ ๕ บ้าน กุดลิ้น	๙๙,๐๐๐	๙๔,๕๐๐	๙ มิ.ย. ๒๕๖๖	๘ ก.ค. ๒๕๖๖	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ ๕ บ้านกุดลิ้น ปริมาณ งาน กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๕ เมตร ลึก ๑ เมตร หรือมีปริมาตรรับน้ำไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลบ.ม.
๘	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ ๔ บ้าน เสม็ด	๙๙,๐๐	๙๔,๕๐๐	๙ มิ.ย. ๒๕๖๖	๘ ก.ค. ๒๕๖๖	ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ ๔ บ้านเสม็ด ปริมาณ งาน กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๕ เมตร ลึก ๑ เมตร หรือมีปริมาตรรับน้ำไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลบ.ม.
๙	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. โดยวิธีลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านพนาวัน	๑๖๕,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๙ มิ.ย. ๒๕๖๖	๘ ก.ค. ๒๕๖๖	ถนน คสล. โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านพนาวัน ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๓๓๖ ลบ.ม. ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๑๐	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. โดยวิธีลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบ สระน้ำหนองประดู่ หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่	๒๑๗,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	๑๙ ก.ค. ๒๕๖๖	ซ่อมสร้างถนน คสล. โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก รีตรอบสระน้ำหนองประดู่ หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่ ปริมาณ งาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๕ ตร.ม. ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๑๑	โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ อบต.ลำโรง	๙๓,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	๔ ส.ค. ๒๕๖๖	๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.ลำโรง ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๓๐ ตร.ม.

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม หอกระจายข่าว ม.๑ - ๑๑ บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	๗๕,๕๐๐	๒๗ พ.ค. ๒๕๖๖	๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๖	หอกระจายข่าว ม.๑ - ๑๑ บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ สามารถใช้งานได้ปกติ
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม หอกระจายข่าว ม. ๑ - ๑๑ บ้านประดัดบุ หมู่ที่ ๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑๓ ก.ค. ๒๕๖๖	๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖	แซมหอกระจายข่าว ม. ๑ - ๑๑ บ้านประดัดบุ หมู่ที่ ๘ สามารถใช้งานได้ปกติ
๑๔	โครงการปรับปรุงศาลา ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านตะโกรี	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๑๒ ก.ย. ๒๕๖๕	๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕	ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน ตะโกรี ปริมาณงาน กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๑๕	โครงการลงหินคลุกจาก นายนายเจียถึงหนองบัว หมู่ที่ ๒ บ้านลำโรง	๒๑๔,๐๐๐	๒๑๒,๐๐๐	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖	๑๔ เม.ย. ๒๕๖๖	หินคลุกจากนายนายเจียถึงหนองบัว หมู่ที่ ๒ บ้าน ลำโรง ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. พร้อม เกรดปรับเกลี่ยหินคลุกให้เรียบเรียบร้อย พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๖	โครงการลงหินคลุกจาก ประปาถึงนายนายพร หมู่ที่ ๘ บ้านประตูปุ	๑๔๒,๐๐๐	๑๔๑,๐๐๐	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖	๒๑ เม.ย. ๒๕๖๖	หินคลุกจากประปาถึงนายนายพร หมู่ที่ ๘ บ้าน ประตูปุ ปริมาณงาน หินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร หินฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๙๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยหินคลุกให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๑๗	โครงการลงหินคลุกจาก แยกนายนายประสงค์ไป น่านางกี่ หมู่ที่ ๑ บ้านลำโรง	๓๔๐,๐๐๐	๓๓๘,๐๐๐	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖	๑๔ เม.ย. ๒๕๖๖	หินคลุกจากแยกนายนายประสงค์ไปน่านางกี่ หมู่ที่ ๑ บ้านลำโรง ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หินฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย หินคลุกให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๑๘	โครงการลงหินคลุกสาย ตะวันออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านไทรงาม	๑๕๒,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐	๒๓ มี.ค. ๒๕๖๖	๒๑ เม.ย. ๒๕๖๖	หินคลุกสายตะวันออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน ไทรงาม ปริมาณงาน ลงหินคลุก จุดที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หินฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยหินคลุกให้ เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๙	โครงการลงหินคลุก ห้วยตาสิงห์ไปลาดยาง หมู่ที่ ๑ บ้านลำโรง	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖	๑๒ เม.ย. ๒๕๖๖	หินคลุกห้วยตาสิงห์ไปลาดยาง หมู่ที่ ๑ บ้านลำโรง ปริมาณงาน หินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. พร้อม เกรดปรับเกลี่ยหินคลุกให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๒๐	โครงการวางท่อ ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักจากห้วย ระหานจากสระน้ำ สาธารณะ หมู่ที่ ๙ บ้านพนาวัน	๓๗๙,๙๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๑๒ ก.ย. ๒๕๖๕	๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕	ท่อ ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักจากห้วยระหานจากสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๙ บ้านพนาวัน ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๘๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓๘ บ่อ ป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๒๑	โครงการเสริมถนนดิน พร้อมลงหินคลุกจากนานา ยลงกาไปนางนางแอม หมู่ที่ ๓ บ้านตะโกรี	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๓,๐๐๐	๑๘ ก.พ. ๒๕๖๖	๑๘ เม.ย. ๒๕๖๖	เสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุกจากนานายลงกาไปนางนางแอม หมู่ที่ ๓ บ้านตะโกรี ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ เสริมดิน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๔๘ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ถมดินกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๖๙๖ ลบ.ม. และวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ เมตร ๒ จุด จำนวน ๑๒ ท่อน ยาแนวรอยต่อ ท่อพร้อมเกรดปรับเกลี่ยดินพร้อมลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๙๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมเกรดปรับหินคลุกให้ เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๒	โครงการติดตั้งปั้มน้ำระบบโซล่าเซลล์พร้อมถังน้ำสระหนองม่วงและวางท่อเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านลำโรง	๓๓๑,๘๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๔ พ.ค. ๒๕๖๖	๒ มิ.ย. ๒๕๖๖	ปั้มน้ำระบบโซล่าเซลล์พร้อมถังน้ำสระหนองม่วงและวางท่อเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านลำโรง ปริมาณงาน ท่อประปา พีวีซี ขนาด ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๑๒๕ ท่อน ยาว ๕๐๐ เมตร วางท่อประปา พีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๙๔ ท่อน ยาว ๒๕๐ เมตร ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๓๐ วัตต์ จำนวน ๖ แผง ติดตั้งปั้มซับเมอร์สแบบกระแสดรง ขนาด ๑.๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ตัว และตู้ควบคุมและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมถังน้ำพลาสติก ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๒๓	โครงการติดตั้งวางท่อประปาอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านไทรงาม	๑๔๗,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐	๒๐ พ.ค. ๒๕๖๖	๑๘ เม.ย. ๒๕๖๖	ท่อประปาอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านไทรงาม ปริมาณงาน ท่อ พีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๓๕๗ ท่อน ยาวรวม ๑,๔๒๐ เมตร ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๒๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านประตัญ	๑๕๘,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๒๘ ก.ย. ๒๕๖๖	๒๗ ต.ค. ๒๕๖๖	ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านประตัญ สามารถใช้งานได้ปกติ เพื่อบริการน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ใช้น้ำประปา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๕	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน (วางท่อ แทนที่ชำรุด) หมู่ที่ ๖ บ้านโสน	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๒๕ พ.ค. ๒๕๖๖	๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๖	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (วางท่อแทนที่ชำรุด) หมู่ที่ ๖ บ้านโสน ปริมาณงาน - วางท่อ พีวีซี ขนาด ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๗๘ ท่อน ยาว ๓๑๒ เมตร - วางท่อ พีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๘๓ ท่อน ยาว ๓๓๒ เมตร - วางท่อ พีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๕๘๐ ท่อน ยาวรวม ๒,๓๒๐ เมตร ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๒๖	โครงการขุดลอกคลองห้วย ตารนไปคลองบุญช่วย หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่	๔๙๑,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๑๗ มี.ค.๒๕๖๖	๒๕ มิ.ย.๒๕๖๖	คลองห้วยตารนไปคลองบุญช่วย หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่ ปริมาณ งาน กว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร ลึก ๒ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๗	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. โดยวิธีลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่	๑๘๓,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	๑๘ ส.ค. ๒๕๖๖	ถนน คสล. โดยวิธีลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่ ปริมาณงาน ถนนลาดยาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๘ ตร.ม. ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนดิน และลงหินคลุกจากนายนาย บุญไปนายนายลิ หมู่ที่ ๑ บ้านลำโรง	๑๖๓,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๖	๑๒ เม.ย. ๒๕๖๖	ถนนดินและลงหินคลุกจากนายนายบุญไปนายนายลิ หมู่ที่ ๑ บ้านลำโรง ปริมาณงาน ถนนดิน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ค่ายุบตัว ๑ : ๒ หรือมีปริมาณ ดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ลบ.ม. และลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อม เกรดปรับหินคลุกให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนดิน และลงหินคลุกจากนายนาย สนองไปนายนายเหียน หมู่ ที่ ๑ บ้านลำโรง	๓๒๘,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๒๐ เม.ย. ๒๕๖๖	๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๖	ถนนดินและลงหินคลุกจากนายนายสนองไปนายนายเหียน หมู่ที่ ๑ บ้านลำโรง ปริมาณงาน ถนนดิน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ค่ายุบตัว ๑ : ๒ หรือ มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๘ ลบ.ม. และลงหินคลุก เฉลี่ยกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยดินให้เรียบร้อย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๐	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการประกอบ อาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน	๒๒๐,๐๐๐	๑๖,๗๗๙	๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๖	๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๖	จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐ คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๑	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธีต่าง ๆ	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	อบต.ลำโรง อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธีให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอพลับพลาชัย
๓๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	๓๙,๗๗๒	๑๔ ม.ค. ๒๕๖๖	๑๔ ม.ค. ๒๕๖๖	จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง ผู้เข้าร่วม ๓๐๐ คน
๓๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน ค่าแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) - ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (รายหัวนักเรียน) ๒๒๔,๔๐๐ บาท - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๔๙,๑๖๐ บาท	๓๗๓,๕๖๐	๓๓๓,๙๗๕	๔ พ.ย. ๒๕๖๕	๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเงินบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน ค่าแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) จำนวน ๕ แห่ง (ศพด.)	๙๖๒,๓๒๐	๙๔๘,๑๑๖	๔ เม.ย. ๒๕๖๕	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ได้รับประทานอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ
๓๕	อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๕ แห่ง	๒,๐๒๗,๓๔๐	๑,๙๖๘,๗๐๕.๐๖	๕ เม.ย. ๒๕๖๖	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖	เด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง และโรงเรียนในพื้นที่ตำบลลำโรง จำนวน ๕ แห่ง ได้ดื่มอาหารเสริม (นม)
๓๖	จัดซื้อโต๊ะอนุบาล พร้อมเก้าอี้	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๖	๔ ก.ค. ๒๕๖๖	โต๊ะอนุบาล พร้อมเก้าอี้ (ศพด.ลำโรง) ขนาด ๗๐ x ๑๘๐ x ๕๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ ชุด
๓๗	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน - เงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เขตพื้นที่ตำบลลำโรง จำนวน ๕ แห่ง	๓,๘๘๙,๒๐๐	๓,๘๖๖,๔๒๐	๔ พ.ย. ๒๕๖๕	๓ ส.ค. ๒๕๖๖	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เขตพื้นที่ตำบลลำโรง จำนวน ๕ แห่ง เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันตาม หลักโภชนาการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๘	โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงาน สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่น อำเภอพลับพลาชัย	๑๗๐,๐๐๐	๑๔๒,๒๕๐	๑๘ เม.ย. ๒๕๖๖	๒๕ เม.ย. ๒๕๖๖	จัดโครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอพลับพลาชัย เพื่อ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓๙	โครงการจัดงานประเพณีและ วันสำคัญทางศาสนา	๑๐๐,๐๐๐	๕๗,๐๖๐	๒๖ ก.ค. ๒๕๖๖	๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖	จัดโครงการจัดงานประเพณีและวันสำคัญทาง ศาสนา
๔๐	โครงการประเพณีลอยกระทง	๑๗๐,๐๐๐	๑๓๗,๘๐๐	๗ พ.ย. ๒๕๖๕	๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕	จัดโครงการประเพณีลอยกระทง
๔๑	อุดหนุนโครงการอุดหนุน ประเพณีวันสืบสานประเพณี อำเภอพลับพลาชัย	๒๕,๐๐๐	-	-	-	-ไม่ได้ดำเนินการ-
๔๒	อุดหนุนโครงการอุดหนุน สภาวัฒนธรรมตำบลลำโรง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-ไม่ได้ดำเนินการ-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้บ้านเมืองน่าอยู่

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๗๐๗,๒๐๐	๙,๙๓๒,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๔๔	เบี้ยชีพความพิการ	๓,๒๙๒,๘๐๐	๓,๒๖๔,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๔๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๗,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
๔๖	เงินสำรองจ่าย	๗๐๙,๓๑๐	๑๗๒,๒๖๑	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับเงินช่วยเหลือ กรณีที่มีสาธารณภัยภายในตำบลลำโรง
๔๗	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-ไม่ได้ดำเนินการ-
๔๘	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ลำโรง	๑๓๕,๐๐๐	-	-	-	-ไม่ได้ดำเนินการ-
๔๙	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-ไม่ได้ดำเนินการ-
๕๐	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	๔๐,๐๐๐	เทศกาลปีใหม่ ๑๔,๓๔๐ เทศกาล สงกรานต์ ๒๔,๐๒๐	๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕	๔ ม.ค. ๒๕๖๖ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ จำนวน ๒ ครั้ง คือ เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเทศกาล สงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประชาชนที่มีการ คมนาคมบนท้องถนนมีความปลอดภัย
๕๑	โครงการฝึกอบรม พัฒนา และเสริมสร้างสมรรถนะ อปพร.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-ไม่ได้ดำเนินการ-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้บ้านเมืองน่าอยู่

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้ความช่วยเหลือประชาชน	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	-ไม่ได้ดำเนินการ-
๕๓	อุดหนุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน สถานที่กลาง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๗ ธ.ค. ๒๕๖๕	๗ ธ.ค. ๒๕๖๕	อบต.ลำโรง อุดหนุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน สถานที่กลาง ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ พลับพลาชัย
๕๔	อุดหนุนโครงการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดอำเภอ พลับพลาชัย	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	อบต.ลำโรง อุดหนุนโครงการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดอำเภอพลับพลาชัย ให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอพลับพลาชัย
๕๕	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๘๗,๐๐๐	๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	๑๘ ก.ย. ๒๕๖๖	มีรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะสูง ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า ๑๑๐ จำนวน ๑ คัน
๕๖	โครงการจ้างเหมาบริการขนและ กำจัดขยะอันตราย	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-ไม่ได้ดำเนินการ-
๕๗	โครงการคัดแยกขยะ ต้นทาง ขยะเปียก และ ลดการใช้โฟม	๑๐๐,๐๐๐	๗,๘๘๕	๒๙ ส.ค. ๒๕๖๖	๒๙ ส.ค. ๒๕๖๖	จัดโครงการคัดแยกขยะต้นทาง ขยะเปียก และ ลดการใช้โฟม วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ อบต. ลำโรง เพื่อให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก และนำไปปรับใช้ ในชีวิตประจำวัน เรื่อง คัดแยกขยะ ขยะเปียก และ ลดการใช้โฟม
๕๘	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม. ๑ - ๑๑	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	-ไม่ได้ดำเนินการ-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้บ้านเมืองน่าอยู่

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕๙	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตำบลลำโรง	๕๐,๐๐๐	-	-	-	- ไม่ได้ดำเนินงาน -
๖๐	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	๕๐,๐๐๐	๔๖,๖๐๘	๑๙ พ.ค. ๒๕๖๖	๑๙ พ.ค. ๒๕๖๖	จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๖ ณ อบต.ลำโรง ผู้เข้าร่วม ๓๓๐ คน มีการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
๖๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ จัดทำแผนชุมชนและจัด ประชุมประชาคม	๒๒,๐๐๐	๘,๙๖๗	๒๖ ก.ค. ๒๕๖๖	๒๖ ก.ค. ๒๕๖๖	จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและ จัดประชุมประชาคม วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง ผู้เข้าร่วม ๒๕๗ คน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๖๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๘๔	๑๘ มี.ค. ๒๕๖๖	๒๖ มี.ค. ๒๕๖๖	จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านลำโรง เยาวชน ประชาชน เป็นต้น มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกล ยาเสพติด และส่งเสริมความสามัคคีภายในตำบลลำโรง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้บ้านเมืองน่าอยู่

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๖๓	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๘๐,๐๐๐	๑๕,๗๖๐	๓ ก.ค. ๒๕๖๖	๒๓ ก.ค. ๒๕๖๖	จัดโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๖ ณ อำเภอพลับพลาชัย เยาวชนประชาชน เป็นต้น ได้ออกกำลังกาย ส่งเสริมการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมร่างกายแข็งแรง และสร้างความสามัคคี
๖๔	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	๕๐๐,๐๐๐	๑๖๖,๗๕๐	๑๓ ก.ย. ๒๕๖๖	๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ผู้เข้าอบรม จำนวน ๔๕ คน มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ และการดำเนินชีวิต
๖๕	อุดหนุนโครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	อบต.ลำโรง อุดหนุนโครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเกษตรกรรม

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๖๖	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-ไม่ได้ดำเนินการ-
๖๗	โครงการรักษาดิน รักษาน้ำ รักษป่า	๔๐,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖	๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖	จัดโครงการรักษาดิน รักษาน้ำ รักษป่า วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ สวนป่าสาธารณะสำนักสงฆ์ บ้านประทัดบุ หมู่ที่ ๘
๖๘	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กษัตริย์ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-ไม่ได้ดำเนินการ-
๖๙	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ปลูกและแปรรูป กล้วยา กล้วยง	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-ไม่ได้ดำเนินการ-
๗๐	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐	๔๐,๕๒๕	๑ พ.ค. ๒๕๖๖	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	หมา และแมวในพื้นที่ตำบลลำโรง ได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ครุภัณฑ์

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๗๑	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	๓๕,๕๐๐	๓๕,๒๐๐	๒๐ ก.ย. ๒๕๖๖	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง
๗๒	จัดซื้อตู้เหล็ก	๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖	๒๖ พ.ค. ๒๕๖๖	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง
๗๓	จัดซื้อจอ Led และ อุปกรณ์	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๖๒๐	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖	๗ เม.ย. ๒๕๖๖	จอ Led และอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
๗๔	จัดซื้อเวทีสำเร็จรูป	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๔๑๒	๒๕ ก.ค. ๒๕๖๖	๔ ส.ค. ๒๕๖๖	เวทีสำเร็จรูป จำนวน ๑ ชุด
๗๕	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ สำนักงาน	๒๓,๐๐๐	๒๒,๙๐๐	๑ พ.ย. ๒๕๖๕	๑ พ.ย. ๒๕๖๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง
๗๕	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน	๑๗,๐๐๐	๑๖,๙๐๐	๙ พ.ย. ๒๕๖๖	๑๙ พ.ย. ๒๕๖๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ปัญหา/อุปสรรค

- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติราชการ เนื่องจากมีภารกิจในปริมาณมาก
- การปฏิบัติราชการมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตลอดเวลา

๕. ข้อเสนอแนะ

- ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (ตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลัง อบต.ลำโรง)
- ส่งพนักงาน อบต.ลำโรง เข้ารับการอบรม หรือพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติราชการ

